




Anlage V



Aufheizen/Belegreifheizen von Schlüter®-BEKOTEC-THERM bei nicht keramischen Oberbelägen

Uns sind folgende Bedingungen des Herstellers der **Schlüter®-Systems KG Iserlohn** bekannt:

Aufheizen/ Belegreifheizen:

Der Estrich kann frühestens nach 7 Tagen aufgeheizt werden. Ausgehend von 25° C wird die Vorlauftemperatur dabei täglich um ≤ 5 °C bis auf max. 35 °C erhöht. Diese Temperatur wird bis zum Erreichen der entsprechenden Belegreife des Estrichs gehalten. Die Oberbodenverlegung erfolgt auf abgeheiztem System.

Protokoll/Erklärung

Objekt: _____

Firma: _____

Wir bestätigen, folgende Herstellerbedingungen eingehalten zu haben.

- a) Der Estrich wurde nicht innerhalb der ersten 7 Tage nach Estrichherstellung beheizt (abweichende Herstellerangaben sind zu berücksichtigen)
- b) Der Aufheizvorgang wurde nach _____ Tagen
 - mit einer Vorlauftemperatur von 25 °C begonnen
 - es wurde nicht aufgeheizt
- c) Aufheiztabelle

| Tage Belegreifheizen | Sollvorlauftemperatur | Abgelesene Vorlauftemp. | Datum, Uhrzeit | Prüfer |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|--------|
| 1. Tag | 25 °C | | | |
| 2. Tag | 30 °C | | | |
| 3. Tag | max °C | | | |
| 4. Tag | max °C | | | |
| 5. Tag | max °C | | | |
| 6. Tag | max °C | | | |

Das Aufheizen wurde am _____ beendet.

Ausführender Handwerker: _____ Architekt / Bauherr: _____