

Protokoll per Fax an: +49 7150 20679-200



Auftraggeber	Bauvorhaben/Bauabschnitt
	NACHTABSENKUNG MUSS AUSGESCHALTET SEIN!
Bauteil/Stockwerk/Wohnung	

3 – 7 Tage Belegreife

SOLL

IST

Heizphasen	Vorlauftemperatur	Datum	Uhrzeit	Vorlauf-temperatur	Prüfer
Ab dem 1. Tag nach Einbau	+25 °C				
Ab dem 3. Tag nach Einbau	+35 °C				
Ab dem 4. Tag nach Einbau	+45 °C				
Ab dem 5. Tag nach Einbau	+55 °C				
Ab dem 6. Tag nach Einbau	+25 °C				

Achtung: Vor Oberbelagsverlegung die Estrichtemperatur auf **ca. +20 bis +25 °C** absenken bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Oberbelagsverlegers einhalten.* Während der Aufheizphase dürfen **keine Verputztätigkeiten** ausgeübt werden und die Estrichfläche darf nicht zugestellt sein.

*Es gelten gleichzeitig die empfohlenen „Maximal-Temperaturen“ der Bodenbelags- und Verlegewerkstoff-Hersteller.

Ende des Aufheizens/Datum	Datum
Sind die Räume während dem Aufheizen nach Vorschrift des Estrichlegers belüftet worden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
War die Fläche frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Datum/Name/Unterschrift

Datum/Name/Unterschrift

Vollständige Bezeichnung und Anschrift der Heizungsfachfirma